

REGISTAR UGOVORA O BAGATELNOJ NABAVI ZA 2016. GODINU

PREDMET UGOVORA	procjenjena vrijednost nabave iz PLANA - BEZ PDV	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (bez PDV)	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (s PDV)	DATUM SKLAPANJA UGOVORA I ROK	NAZIV PONUDITELJA	KONAČNI I DATUM ISPORUKE	KONAČNI ISPLAĆENI IZNOS (bez PDV) do 31.12.2016
Izrada snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području OMB i izrada geodetskog situacijskog nacрта - cesta Selnica NC 1-098	75.200	bagatelna	74.880,00	93.600,00	10.02.2016 na rok od 120 dana	GEO2M d.o.o.	u tijeku	0,00
Sanacija dijela glavnih grobnih staza	280.000	bagatelna	184.914,00	231.142,50	06.05.2016 na rok do 30.09.2016	Građevinar Hrvoj	studeni	207.128,13
Izrada Glavnog građevinskog projekta za izgradnju ceste Selnica NC-1-098	100.000	bagatelna	98.000,00	122.500,00	20.05.2016 na rok od 90 dana	Hršak & Hršak	u tijeku	
Sanacija krovišta Doma kulture	200.000	bagatelna	177.132,30	221.415,38	13.06.2016 na rok do 31.07.2016	Ladišić, krovopokrivač i hidroizolater	rujan	215.110,10
Građevinski radovi - CENTAR ZA POSJETITELJE	254.000	bagatelna	234.395,81	292.994,76	13.06.2016 na rok do 15.10.2016	Tisa - gradnja	rujan	277.444,72
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u općini Marija Bistrica - cesta NC-1-151 - Šuštići - Podgorje Bistričko	128.000	bagatelna	127.922,00	159.902,50	21.07.2016 na rok do 15.09.2016	Kolnik d.o.o	rujan	155.854,80
Izgradnja parkirališta i rekonstrukcija sa uređenjem prilaza za Dom zdravlja Marija Bistrica	318.561	bagatelna	268.253,00	335.316,25	01.08.2016 na rok do 30.09.2016	Građevinar Hrvoj	studeni	334.793,11
Rekonstrukcija mosta preko potoka Bistrica u Podgrađu	105.000	bagatelna	102.027,60	127.534,50	01.08.2016 na rok do 30.11.2016	CIGLENICA d.o.o.	kolovoz	127.534,50
Izrada projektne dokumentacije za Društveni dom Laz	70.000	bagatelna	69.768,00	87.210,00	07.10.2016.	Zrcalo inženjering d.o.o.	u tijeku	0,00
Nabava bine od aluminijskih profila te kolica za prijevoz i skladištenje	65.000	bagatelna	65.568,00	81.960,00	17.10.2016.rok do 02.11.2016.	NIKA KONSTRUKCIJE	listopad	80.035,00

Ukupno

1.753.575,89